

**Годовой отчет
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной
системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Железногорске
и безопасности дорожного движения»**

Ответственный исполнитель –
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска

Отчетный год – 2024

Дата составления отчета – 20.02.2025

Непосредственный исполнитель-
Главный специалист-эксперт отдела ЖКХ, транспорта, развития
и энергосбережения коммунальной инфраструктуры
Позняк Елена Александровна
тел.: 8(47148) 4-89-55

Начальник
Управления городского хозяйства

 С. Л. Пилипец


1. Основные результаты, достигнутые в 2024 году

За период реализации муниципальной программы в 2024 году достигнуты следующие результаты:

1) Доля отремонтированных дорог составила 32,3 %. Выполнен ремонт автодорог на площади 54,20815 тыс. м²;

2) Объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования вырос по сравнению с 2023 годом на 25,3% (в 2023 году - 1780,40 тыс. пас., в 2024 году - 2231,22 тыс. пас.).

ООО «Транспортные линии» приобретено 13 автобусов (2023 году - 83 автобуса, 2024 году - 96 автобусов), коэффициент обновления основных фондов составил 15,7%.

3) В 2024 году погибло в дорожно-транспортных происшествиях 3 человека, что на 100% больше к запланированному значению. Дорожная разметка нанесена весной и осенью в объеме 9 623 кв.м. Приобретено 173 дорожных знаков. Приобретено 13 светофоров и их комплектующих;

2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Основное мероприятие 2.1

Содействие развитию автомобильных дорог местного значения:

Реализованы мероприятия по:

- капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Выполнен ремонт автодорог на площади 54,20815. м²;

Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения и кадастровых работ не проводилось.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отражены в таблице № 3 к настоящему отчету.

Основное мероприятие 3.1

Содействие повышению доступности транспортных перевозок:

Объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования вырос по сравнению с 2023 годом на 25,3% (в 2023 году - 1780,40 тыс. пас., в 2024 году - 2231,22 тыс. пас.).

ООО «Транспортные линии» приобретено 13 автобусов (2023 году - 83 автобуса, 2024 году - 96 автобусов), коэффициент обновления основных фондов составил 15,7%.

Основное мероприятие 4.1

Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения:

Для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения:

- дорожная разметка нанесена весной и осенью в объеме 9 623 кв.м.;
- приобретено 173 дорожных знаков;
- приобретено 13 светофоров и их комплектующих;
- благоустроен светофорный объект за счет безвозмездных поступлений от АО «МГОК» имени А.В. Варичева МКУ «Дирекция по строительству» (светофорный объект на пересечении автодорог №7 и №8).

3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

1. Доля отремонтированных дорог составила 32,3 % .
 2. Объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования вырос по сравнению с 2023 годом на 25,3% (в 2023 году - 1780,40 тыс. пас., в 2024 году - 2231,22 тыс. пас.).
 3. В 2024 году погибло в дорожно-транспортных происшествиях 3 человека, что на 100% больше к запланированному значению.
- Достижение показателей результата реализации муниципальной программы отражены в таблице № 2 к настоящему отчету.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Источником финансирования муниципальной программы являются средства областного и городского бюджетов. На реализацию программы в 2024 году было запланировано 217 753,27037 тыс. рублей. Фактические расходы составили 211 954,03145 тыс. рублей, из них 114 121,51737 тыс. рублей - средства городского бюджета, в том числе платные услуги и безвозмездные поступления 777,11501 тыс. руб., 103 631,75300 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Более подробная информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы отражена в таблице № 1 к настоящему отчету.

5. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2024 году

В 2024 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

1. Постановление Администрации города Железногорска от 18.04.2024 № 1049 «О внесении изменения постановление Администрации города Железногорска от 06.11.2014 № 2829;

2. Постановление Администрации города Железногорска от 17.05.2024 № 1295 «О внесении изменения постановление Администрации города Железногорска от 06.11.2014 № 2829;

3. Постановление Администрации города Железногорска от 09.08.2024 № 1992 «О внесении изменения постановление Администрации города Железногорска от 06.11.2014 № 2829;

4. Постановление Администрации города Железногорска от 19.09.2024 № 2261 «О внесении изменения постановление Администрации города Железногорска от 06.11.2014 № 2829;

5. Постановление Администрации города Железногорска от 18.10.2024 № 2574 «О внесении изменения постановление Администрации города Железногорска от 06.11.2014 № 2829;

6. Постановление Администрации города Железногорска от 14.11.2024 № 2745 «О внесении изменения постановление Администрации города Железногорска от 06.11.2014 № 2829;

7. Постановление Администрации города Железногорска от 05.12.2024 № 2972 «О внесении изменения постановление Администрации города Железногорска от 06.11.2014 № 2829;

8. Постановление Администрации города Железногорска от 20.12.2024 № 3204 «О внесении изменения постановление Администрации города Железногорска от 06.11.2014 № 2829;

9. Постановление Администрации города Железногорска от 20.12.2024 № 3216 «О внесении изменения постановление Администрации города Железногорска от 06.11.2014 № 2829.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Железногорске и безопасности дорожного движения» оценивается по следующим направлениям:

1. степень достижения запланированных результатов муниципальной программы;

2. степень достижения запланированных значений целевых показателей основных мероприятий;

3. уровень финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов;

4. степень выполнения мероприятий программы.

Формулировка подкритерия	Показатель выполнения
Средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы	100,0%
Полнота использования бюджетных средств	97,3%

Процент выполнения мероприятий муниципальной программы	100,0%
Эффективность реализации муниципальной программы	102,8%

В муниципальной программе выделено 15 показателей (индикаторов). Средний процент выполнения целевых показателей составил 100 %.

Плановый объем финансирования по муниципальной программе за счет всех источников финансирования составил 217 753,27037 тыс. рублей, факт - 211 954,03145 тыс. рублей. Полнота использования бюджетных средств составила 97,3 %.

В муниципальной программе выделено 8 контрольных событий, процент выполнения составил 100,0 %.

При полноте использования бюджетных средств на 97,3 %, средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составил 100 %.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 102,8 %.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Годовой отчет
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности дорожного движения в городе Железнодорожке и безопасности дорожного движения в 2024 году»

Очередной этап работы –
Управление городского холдинга Администрация города Железнодорожка

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурных элементов подпрограммы	Срок реализации		Очередной этап работы (сокращения, учетный)	Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)				Источники финансирования	Принципы финансирования
		начало	завершение		план	исполнено	по плану	фактически		
1	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности дорожного движения в городе Железнодорожке и безопасности дорожного движения» Цели муниципальной программы: 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, формирование и создание качественно безопасных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей города. 2. Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения. 3. Увеличение количества парковки в дорожно-транспортных происшествиях.	01.01.2024	31.12.2024	Управление городского холдинга Администрация города Железнодорожка (МКУ) «Дирекция по организации строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности», МКУ «Городская коммунальная служба», Управление муниципального имущества Администрации города Железнодорожка	Всего- 217 753,2037 в том числе:	Всего- 211 954,03145 в том числе:	114 121,51737 в том числе: 777,11501	108 322,27845 в том числе: 777,11501	государственный бюджет, в том числе патrimonialные услуги и безвозмездные поступления	Бюджетные средства освоены на 97,34%, в том числе: средства из областного бюджета освоены на 100%; средства из городского бюджета освоены на 94,92%
2	Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог города Железнодорожка» (далее 2 подпрограммы «Обеспечение текущего технического обслуживания сети автомобильных дорог города, их проектной готовности, эффективное сотрудничество с муниципальными, государственными и частными организациями, улучшение качества жизни населения города, создание безопасных условий движения») –	01.01.2024	31.12.2024	Управление городского холдинга Администрация города Железнодорожка (МКУ) «Дирекция по организации строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности», МКУ «Городская коммунальная служба», Управление муниципального имущества Администрации города Железнодорожка	Всего- 137 175,37947 в том числе: 33 543,62647	Всего- 136 583,29306 в том числе: 32 951,54006	103 631,75300	103 631,75300	областной бюджет	Бюджетные средства освоены на 99,57%, в том числе: средства областного бюджета освоены на 100%; средства городского бюджета освоены на 98,23%. Бюджетные ассигнования не использованы в полном объеме в связи с: запуском новой технической единицы в сетиной документации на ремонт участка автомобильной дороги и объекта полевое хозяйство участка по ул. Мира (от дома в 10 мдр. до ул. Гагарина, от ул. Горького до ул. Писовского, от ул. Горького до улицы А-142 (После-Камовая) в границе 0,00900 тыс. руб.; расписки между актом приема выполненных работ и техническому заданию в сумме 592,0741 тыс. руб. на ремонт потрочной дорожки, находящейся в полосе отвода дороги ул. Демитрова (от ул. Ленина до межшкольного центра «Матте»)
3	Основное мероприятие 2.1 Создание развитой автомобильной дорожной сети	01.01.2024	31.12.2024	Управление городского холдинга Администрация города Железнодорожка (МКУ) «Дирекция по организации строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности», МКУ «Городская коммунальная служба», Управление муниципального имущества Администрации города Железнодорожка	Всего- 137 175,37947 в том числе: 33 543,62647	Всего- 136 583,29306 в том числе: 32 951,54006	103 631,75300	103 631,75300	областной бюджет	Бюджетные средства освоены на 93,15%
4	Подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок в городе Железнодорожке (далее 3 подпрограммы «Улучшение качества автобусных перевозок в границах и за границами территории городского округа Железнодорожка»)»	01.01.2024	31.12.2024	Управление городского холдинга Администрация города Железнодорожка	Всего- 76 036,15789	Всего- 70 829,00538	76 036,15789	70 829,00538	городской бюджет	Бюджетные средства освоены на 93,15%. Средства в сумме 5 207,15251 тыс. руб. не были использованы в связи с: прекращением закупаемости на сумму 4 787,88954 тыс. руб. за транспортные услуги в декабре 2024 года (оплата была произведена в январе 2025 года); была произведена оплата муниципального контракта и начислена оплата муниципального контракта по регулируемой тарифу № 57Е на сумму 419,26297 тыс. руб.
5	Основное мероприятие 3.1 Создание качественно доступности транспортных перевозок	01.01.2024	31.12.2024	Управление городского холдинга Администрация города Железнодорожка	Всего- 76 036,15789	Всего- 70 829,00538	76 036,15789	70 829,00538	городской бюджет	Бюджетные средства освоены на 100%
6	Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Железнодорожке (далее 4 подпрограммы «Создание безопасности от дорожно-транспортных происшествий»)»	01.01.2024	31.12.2024	Управление городского холдинга Администрация города Железнодорожка (МКУ) «Дирекция по организации строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности», МКУ «Городская коммунальная служба», Управление муниципального имущества Администрации города Железнодорожка	Всего- 4 541,73301 в том числе: 777,11501	Всего- 4 541,73301 в том числе: 777,11501	4 541,73301	4 541,73301	городской бюджет, в том числе патrimonialные услуги и безвозмездные поступления	Бюджетные средства освоены на 100%
7	Основное мероприятие 4.1 Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения	01.01.2024	31.12.2024	Управление городского холдинга Администрация города Железнодорожка	Всего- 4 541,73301 в том числе: 777,11501	Всего- 4 541,73301 в том числе: 777,11501	4 541,73301	4 541,73301	городской бюджет, в том числе патrimonialные услуги и безвозмездные поступления	Бюджетные средства освоены на 100%

Достижение показателей результата муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Железнодорожск и безопасности дорожного движения» в 2024 году

Таблица № 2

Ответственный исполнитель –
Управление городского хозяйства Администрации города Железнодорожск

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограмм, структурных элементов подпрограммы	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)	Наименование показателя, единица измерения	Значение показателя результата	
				план	факт
1	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Железнодорожск и безопасности дорожного движения» Цели муниципальной программы: 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей города. 2. Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения. 3. Уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях	Управление городского хозяйства Администрации города Железнодорожск (МКУ «Дирекция по организации строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности», МКУ «Городская коммунальная служба»), Управление муниципального имущества Администрации города	Доля отремонтированных автомобильных дорог, %	32,3	32,3
			Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел.	3	3
2	Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог города Железнодорожск» Задачи подпрограммы: 1. Содержание улично-дорожной сети. 2. Развитие сети автомобильных дорог. 3. Довешение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов до нормативных требований. 4. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог и сооружений. 5. Довешение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований. 6. Обеспечение проведения кадастровых работ и работ по межканально земельным участкам, занятым автодорогами, и кадастровых работ в отношении автодорог как объектов недвижимого имущества, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации прав муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги.	Управление городского хозяйства Администрации города Железнодорожск (МКУ «Дирекция по организации строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности», МКУ «Городская коммунальная служба»), Управление муниципального имущества Администрации города Железнодорожск	Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения, тыс. м2	0	0
			Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ	0	0
3	Подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок в городе Железнодорожск» Задачи подпрограммы: 1. Обеспечение правового регулирования пассажирских перевозок. 2. Повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров. 3. Развитие сети регулярных автобусных маршрутов. 4. Обеспечение эффективного функционирования предприятий, осуществляющих транспортное	Управление городского хозяйства Администрации города Железнодорожск	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, тыс. м2	54,20815	54,20815
			Рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования, %	23,1	51,4
4	Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Железнодорожск» Задачи подпрограммы: 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 2. Осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов. 3. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 4. Совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения.	Управление городского хозяйства Администрации города Железнодорожск (МКУ «Дирекция по организации строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности», МКУ «Городская коммунальная служба»), Управление муниципального имущества Администрации города Железнодорожск	Соотношение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2013 году к числу погибших в текущем году реализации подпрограммы	6	3
			Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими	55	63
	Нанесение линий горизонтальной разметки		Установка искусственных сооружений	8417,6	9,623,00
			Установка знаков «серая дорожка»	0	0
			Строительство и реконструкция светофорных объектов (светофоров)	13	13
			Установка и замена дорожных знаков	173	173
	Установка пешеходных ограждений на регулируемых пешеходных переходах		Оборудование пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений	0	0
				0	0

Сведения о степени выполнения структурных элементов подпрограммы муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Железнодорожном и безопасности дорожного движения» в 2024 году

Таблица № 3

№ п/п	Наименование структурного элемента, включенного в отчет	Планируемый срок		Фактический срок		Запланированные мероприятия	Результаты деятельности	Итого, выполнено в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации			
Организационный отдел администрации города Железнодорожного								
1	Описание мероприятия 2.1 Содержание работ по автомобильным дорогам местного значения	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Улучшение транспортного обслуживания сети автомобильных дорог города Железнодорожного	В 2024 году Выполнен ремонт автодорог на общую сумму 54 20815 тыс. руб.;	нет
Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог города Железнодорожного»								
2	Контрактное задание 2.1.1 Проектирование, строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	X	30.11.2024	X	30.11.2024	X	X	нет
3	Контрактное задание 2.1.2 Проектирование работ по развитию автомобильных дорог местного значения	X	31.12.2024	X	31.12.2024	X	X	нет
4	Контрактное задание 2.1.3 Проектирование работ по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения и содержанию дорог	X	31.12.2024	X	31.12.2024	X	X	нет
Подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок в городе Железнодорожном»								
5	Описание мероприятия 3.1 Содержание работ по развитию пассажирских перевозок	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Улучшение условий движения пассажирских средств и повышение безопасности перевозок	Увеличение пассажирского вывозного потока; перевозка 2 231,23 тыс. пассажиров	нет
Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Железнодорожном»								
6	Контрактное задание 4.1.1 Проектирование работ по повышению безопасности дорожного движения	X	31.12.2024	X	31.12.2024	X	X	нет
7	Описание мероприятия 4.1 Мероприятия, направленные на предупреждение опасных ситуаций на участках дорожного движения	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Улучшение условий движения пассажирских средств и повышение безопасности перевозок	В 2024 году 3 водителя, что на 100% больше в запланированному значению	нет
8	Контрактное задание 4.1.1 Выполнение работ, направленных на предупреждение опасных ситуаций на участках дорожного движения	X	31.12.2024	X	31.12.2024	X	X	нет
9	Контрактное задание 4.1.2 Назначение линии приоритетной реакции	X	30.09.2024	X	30.09.2024	X	X	нет
10	Контрактное задание 4.1.3 Исполнение документальных требований области и мероприятий по администрированию	X	31.12.2024	X	31.12.2024	X	X	нет
11	Контрактное задание 4.1.4 Выполнение работ, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения	X	31.12.2024	X	31.12.2024	X	X	нет